



ประกาศ อบต.หนองหญ้าขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าขาว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.หนองหญ้าขาว ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์** ของอบต.หนองหญ้าขาว

"หนองหญ้าขาวน่าอยู่ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ชีวิตมีสุข"

ข. **พันธกิจ** ของอบต.หนองหญ้าขาว

ค. **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของอบต.หนองหญ้าขาวได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. อุตสาหกรรมและการโยธา
2. การจัดการแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในแก่ชุมชน

ง. การวางแผน

อบต.หนองหญ้าขาว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

อบต.หนองหญ้าขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

| ยุทธศาสตร์ | 2561 | | 2562 | | 2563 | | 2564 | | 2565 | |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 72 | 0.00 | 72 | 0.00 | 72 | 7,650,000.00 | 72 | 8,645,000.00 | 72 | 2,139,000.00 |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 17 | 15,010,000.00 | 17 | 15,290,000.00 | 17 | 18,815,000.00 | 17 | 19,815,000.00 | 17 | 20,795,000.00 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 110,000.00 | 9 | 253,500.00 | 9 | 253,500.00 | 9 | 253,500.00 | 9 | 208,500.00 |
| การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ | 3 | 200,000.00 | 3 | 200,000.00 | 3 | 250,000.00 | 3 | 250,000.00 | 3 | 250,000.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี | 20 | 8,022,000.00 | 20 | 8,022,000.00 | 20 | 8,077,000.00 | 20 | 8,077,000.00 | 20 | 8,077,000.00 |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 0.00 | 11 | 1,760,000.00 | 11 | 3,725,000.00 | 11 | 2,325,000.00 | 11 | 825,000.00 |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งในแก่ชุมชน | 13 | 380,000.00 | 13 | 500,000.00 | 13 | 1,045,000.00 | 13 | 1,045,000.00 | 13 | 1,045,000.00 |
| รวม | 145 | 23,722,000.00 | 145 | 26,025,500.00 | 145 | 39,815,500.00 | 145 | 40,410,500.00 | 145 | 33,339,500.00 |

จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารอบต.หนองหญ้าขาว ได้ประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อมูลบัญชีงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 2,402,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
|--|-----------|---------------------------|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 2,402,000.00 |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | - | - |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - |
| การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ | - | - |
| การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี | 1 | 0.00 |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | - | - |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | - | - |
| รวม | 16 | 2,402,000.00 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองหญ้าขาว มีดังนี้

| | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวน งบประมาณ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
|----|----------------------------------|---|-------------------|--|--|---|
| 1. | การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. บ้าน คลองดินดำ หมู่ที่ 13 สาย คุ้มโศกผักไถ่ | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อใช้สัญจร ภายในหมู่บ้าน | ถนนคสล. กว้าง 5 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 375 ตร.ม. |
| 2. | การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองห่าน หมู่ที่ 10 สาย ถนนลาดยาง - คุ้มตีนเขา | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อใช้สัญจร ภายในหมู่บ้าน | ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 450 ตร. ม. พร้อมกลบไหล่ทาง |
| 3. | การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 1 สายหน้า วัด - โรงเรียนหนองไผ่ | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อระบายน้ำได้ดี ขึ้น | รางระบายน้ำคสล. จุดที่ 1 ขนาด 0.50X0.50 ม. ยาว 120 ม. พร้อมแต่งขอบ ราง จุดที่ 2 ก่อสร้างระบายน้ำคสล. ขนาด 0.50X1.20 ม. ยาว 7 ม. พร้อมแต่งขอบราง และติดตั้งฝาเหล็ก |
| 4. | การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโนนกรด หมู่ที่ 2 | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตร และอุปโภค | ขุดลอกคลองอีสานเขียว กว้าง 21 ม. ยาว 290 ม. ขุดลึกลงอี 1.50 ม. ปริมาตรดินขุด 5,872.50 ลบ.ม. พร้อมแต่งคันคลองให้ เรียบร้อย |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|------------|--|--|---|
| 5. | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. บ้าน หนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 สายบ้านหนองหญ้าขาว - ลำบ้านใหม่ | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อใช้สัญจร ภายในหมู่บ้าน | ถนนคสล.กว้าง 5 ม. ยาว 73 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 365 ตร.ม. |
| 6. | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวะ ยาว หมู่ที่ 4 สายบ้านนาย ทงค์ สอจันทีก - บ้านนาย ทองม้วน | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อใช้สัญจร ภายในหมู่บ้าน | ถนนคสล.กว้าง 4 ม. ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 372 ตร.ม. |
| 7. | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน ลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 สาย แยกชัยเจริญ - วัดเขาพระ นั่ง | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อใช้สัญจร ภายในหมู่บ้าน | ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม. |
| 8. | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. บ้านมอ ดินแดง หมู่ที่ 6 สายสาม แยกบ้านนายแปลก - บ้าน นางมานิตย์ | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อใช้สัญจร ภายในหมู่บ้าน | ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 63 ม. หนา 0.15 ม. และก่อสร้างถนนคสล.ขนาดพื้นที่ 53.70 ตร.ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 368.7 ตร.ม. |
| 9. | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคก รวก หมู่ที่ 7 สายบ้านนาง เมือง - สีแยกหมู่บ้าน | 164,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อใช้สัญจร ภายในหมู่บ้าน | ถนนคสล. กว้าง 5 ม. ยาว 59 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 295 ตร.ม. |
| 10. | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | วางท่อลอดถนน บ้านโคก รวก หมู่ที่ 7 | 36,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อใช้สัญจร ภายในหมู่บ้าน | วางท่อคสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 1 แถว ทั้งหมด 12 ท่อน พร้อมเทลินเทาดปากท่อให้เรียบร้อย และ ซ่อมแซมถนนเดิมให้เรียบร้อย |
| 11. | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกสระประปา บ้านดง ลำไย หมู่ที่ 8 | 177,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อระบบประปามี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น | ขุดลอกสระ ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. ลึกลงอี 4 ม. ปริมาตรดินขุด 3,963 ลบ.ม. |
| 12. | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบประปา บ้าน ดงลำไย หมู่ที่ 8 | 25,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อระบบประปามี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรง 1 เครื่องเดินท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 ยาว 116 ม. โรงสูบน้ำ 1 หลังพร้อมต่อระบบท่อให้ เรียบร้อย |
| 13. | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 11 สายคุ้มสัมฤทธิ์ | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อใช้สัญจร ภายในหมู่บ้าน | ถนนคสล.กว้าง 5 ม. ยาว 73 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 365 ตร.ม. |
| 14. | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ซอยสุขสงบ - บ้านนายเต็ม | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อใช้สัญจร ภายในหมู่บ้าน | ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 372 ตร. ม. พร้อมกลบไหล่ทาง |

| | | | | | | |
|----|--|---|------------|--|---|--|
| 15 | การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ 15 สายกลางหมู่บ้าน | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา | เพื่อใช้สัญจร ภายในหมู่บ้าน | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 148 ม. พร้อมตีเส้นจราจร |
| 16 | การพัฒนาด้าน การศึกษาและ วัฒนธรรม ประเพณี | สืบสานวัฒนธรรม "ของดี บ้านฉั่น" | 0.00 | สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | เพื่ออนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมอันดี | จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉั่น" |

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.หนองหญ้าขาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จำนวนเงิน 2,377,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 2,366,000 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 2,366,000.00 | 13 | 2,366,000.00 |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | | | | |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | | | | |
| การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ | | | | |
| การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี | | | | |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | | | | |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งในแก่ชุมชน | | | | |
| รวม | 13 | 2,366,000.00 | 13 | 2,366,000.00 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองหญ้าขาว ที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|----|------------------------------|--|--------------------------------|------------|------------|----------|
| 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 13 สายคุ้มไศภผักไถ | 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |
| 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10 สายถนนลาดยาง - คุ้มตินเขา | 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |
| 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกคลอง อีสานเขียว บ้านโนน กราด หมู่ที่ 2 | 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 สายบ้าน หนองหญ้าขาว - บ้าน ลำบ้านใหม่ | 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |
| 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชะยาว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายทงงค์ สอจันทิก - บ้านนาย ทองม้วน | 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |
| 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง บ้านลำ บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 สาย แยกชัยเจริญ - วัดเขา พระนั่ง | 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |
| 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 สายสามแยกบ้าน นายแปลก - บ้านนาง มานิตย์ | 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |
| 8. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกรวก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางเมือง - สี่ แยกหมู่บ้าน | 164,000.00 | 163,000.00 | 163,000.00 | 1,000.00 |
| 9. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อลอด ถนน บ้านโคกรวก หมู่ ที่ 7 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 10. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกสระ ประปา บ้านดงลำไย หมู่ที่ 8 | 177,000.00 | 177,000.00 | 177,000.00 | 0.00 |
| 11. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา | 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|------------|------------|------------|----------|
| | | หมู่ที่ 11 สายคุ้ม สัมฤทธิ์ | | | | |
| 12. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ซอยสุขสงบ - บ้านนายเต็ม | 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |
| 13. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง บ้านโนน สระสามัคคี หมู่ที่ 15 สายกลางหมู่บ้าน | 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564

อบต.หนองหญ้าขาว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | ลงนามสัญญา | | เบิกจ่าย | |
|--|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 72 | 8,645,000.00 | 15 | 2,402,000.00 | 13 | 2,366,000.00 | 13 | 2,366,000.00 |
| 2.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 17 | 19,815,000.00 | - | - | | | | |
| 3.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 253,500.00 | - | - | | | | |
| 4.การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ | 3 | 250,000.00 | - | - | | | | |
| 5.การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประเพณี | 20 | 8,077,000.00 | 1 | 0.00 | | | | |
| 6.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 2,325,000.00 | - | - | | | | |
| 7.การเสริมสร้างความเข้มแข็งในแก่ชุมชน | 13 | 1,045,000.00 | - | - | | | | |
| รวม | 145 | 40,410,500.00 | 16 | 2,402,000.00 | 13 | 2,366,000.00 | 13 | 2,366,000.00 |

ข. ผลการดำเนินงาน

อบต.หนองหญ้าขาว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปภาพ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอ
อบต.หนองหญ้าขาวทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565



นายก อบต.หนองหญ้าขาว